

Objeto	Valor da Obra	Empresa Contratada	Data de Início	Data Prevista	Valor Pago	Situação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO IV (CER IV), EM SISTEMA CONSTRUTIVO CONVENCIONAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL,	6.137.934,59	Consortio Centro de Reabilitação , CNPJ: 61.212.393/0001/91.	11/06/2025	11/06/2027		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE III EM SISTEMA CONSTRUTIVO CONVENCIONAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL	1.717.436,91	A2 ENGENHARIA LTDA	14/04/2025	08/10/2026		ATIVA
3ª ETAPA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO CONJUNTO HÉLIO JATOBÁ (2ª ETAPA DO CONVÊNIO CODEVASF Nº 939914/2022), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL	25.951.590,09	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	04/04/2024	23/12/2026		ATRASADA
CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO FUTURO (IMPLANTAÇÃO DE PAVIM. ASFÁLTICA, DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS, SIN. VIÁRIA, CICLOVIA, CALÇADAS/ PASSEIOS PÚBLICOS E OBRAS COMPLEMENTARES (BAIA DE ÔNIBUS E PONTO DE APOIO AO CICLISTA)), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL	37.377.270,46	UCHOA CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	04/06/2027		PARALISADA
REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL	785.134,18	CONCRETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA	12/09/2023	03/07/2026		ATIVA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO HÉLIO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL	427.627,36	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA	03/04/2023	31/03/2027		ATIVA
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁDIO FERREIRÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL	1.436.328,85	GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA	31/03/2023	26/05/2026		ATRASADA
EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS HÉLIO JATOBÁ I, II E III, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL.	109.734.322,19	ENGEMATLOC	27/02/2023	23/12/2026		ATIVA